
Reabilitare Pod Eroilor și Pod Stefan cel Mare (22...

www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=12528

Reabilitare Pod Eroilor

Lucrari finalizate

- Lucrari la intradosul podului existent : reparatii grinzi, consolidare grinzi cu benzi din fibra de carbon pe deschiderea centrala, aplicare panza de carbon pe conturul grinzilor marginale, schimbare schema statica prin precomprimare cu bare Macalloy;
- Aplicarea protectiei anticorozive peste betonul de la intradosul podului existent si peste materialul compozit;
- Turnarea betonului pe tronsonul 2 la toate cele 4 culei noi ale podului;
- Excavare pamant in zona de acces prin pilonii podului existent pentru asigurarea viitoarei cai de acces pentru biciclete (aval si amonte mal drept) ;
- Turnarea betonului la zidul intors in amonte mal drept;

Lucrari in derulare

- Excavare pamant in aval si amonte pentru crearea accesului pentru biciclete pe sub pod;
- Cofrare si turnare beton tronson 3 aval ambele maluri;
- Turnare beton zid intors aval ambele maluri;
- Lucrari pregatitoare pentru montarea structurii metalice a podului extins in amonte;
- Decofrare culei tronson 3- amonte, ambele maluri;
- Pregatire transport structura metalica pentru podul extins amonte, de la locul de productie pe santier;

Reabilitare Pod Stefan cel Mare

Lucrari finalizate

- Realizarea platformelor si esafodajelor;
- Demolarea totala a consolei de trotuar;
- Cofrarea, armarea si betonarea arcelor de pod in aval si amonte;
- Turnarea diafragmelor noului pod in aval si amonte;
- Turnarea banchetelor podului;
- Montarea schelelor sub pod;
- Montarea predalelor prefabricate pe banchetele din beton;
- Turnarea si armarea zidurilor exterioare (grinzi) in amonte;
- Montarea grinzilor prefabricate;
- Sablarea armaturilor corodate;

COMUNICATE DE PRESA

- Pasivizarea armaturilor existente;
- Montare armatura si turnare beton - suprabetonare amonte si aval – pod nou (largire);
- Montare armatura si turnare beton - suprabetonare amonte si aval – pod existent;
- Monolitizare grinzi pod nou;

Lucrari in derulare

- Cofrare si turnare grinzi parapet, grinzi de delimitare a partii carosabile de zona verde si trotuar;
- Elevatia pentru scari acces pod;
- Lucrari de reparatii la intradosul podului existent;